



กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 07944
วันที่ 20 ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา 14.22

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๖๑๕๗
วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๑๖ น.

สำนักงานรองอธิบดี ๑
เลขที่รับ 1910
วันที่ 16 ส.ค. 2564
เวลา 14.36 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑-๖๑๙๗ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘-๖๖๒๓
ที่ ทส ๐๖๒๒.๑/๔๗๓ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง...การติดตามความก้าวหน้าการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๙ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ สรุปได้ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะ ผลการดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายขั้นมาตรฐาน โดยกรมทรัพยากรน้ำได้เสนอร่างอนุบัญญัติต่อคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาค
การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ โดยปรับลดเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดในตัวชี้วัด จำนวน ๒๙ แห่ง โดย
ปรับเกณฑ์การประเมินเป็นดังนี้

ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง
๑๕๓ แห่ง ผ่านกิจกรรมงาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ ๔)	แล้วเสร็จ ๑๕๓ แห่ง	แล้วเสร็จ ๑๕๓ แห่ง ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

ผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔๖ แห่ง
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเป็นไปตามแผนจำนวน ๖๑ แห่ง โครงการที่ดำเนินการต่ำกว่าแผน
จำนวน ๕๓ แห่ง รวมโครงการที่แล้วเสร็จ/ตามแผน จำนวน ๑๐๗ แห่ง ปริมาณน้ำ จำนวน ๑๓๔.๕๙
ล้านลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน ๓๐,๐๖๓ ครัวเรือน โดยรายละเอียดโครงการที่ต่ำกว่า
รายละเอียดตาม QR code ท้ายหนังสือนี้ ประกอบด้วยโครงการของ สอน. สทภ. ๑ สทภ. ๒ สทภ. ๓
สทภ. ๔ สทภ. ๕ สทภ. ๖ สทภ. ๗ สทภ. ๘ สทภ. ๑๐ และ สทภ. ๑๑

๓. ตัวชี้วัด...

เรื่องกลับ กสบ.
วันที่ 20 ส.ค. ๖๔
เวลา 13.30 น.

๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูง โดยสถานีมีความพร้อมใช้งานจำนวน ๑,๔๖๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๗

๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ ความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ ต้องใช้ผลการประเมินตาม Country Report ซึ่งจากการตรวจสอบคาดว่าจะออกผลทุก ๓ ปี ซึ่งคาดว่าจะในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๕. ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูง ทน. ได้เผยแพร่ข้อมูลในระบบ CKAN และส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด

๖. ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขั้นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้ตรวจประเมินครั้งที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. มอบหมาย กนก. และ สสป. ติดตามประสาน สททช. ในการบรรจุวาระเสนอร่างอนุบัญญัติ ตามมาตรา ๗๘ ต่อ กนช. พิจารณา ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒. มอบหมาย สอน. สทท. ๑ สทท. ๒ สทท. ๓ สทท. ๔ สทท. ๕ สทท. ๖ สทท. ๗ สทท. ๘ สทท. ๑๐ และ สทท. ๑๑ เร่งรัดการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ ให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้สัญญา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หรือกรณีเป็นงานดำเนินการเองหรืองานที่ประสานขอกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔



(นางสาวชมพูนุช ดลสุเกลิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณา มอบหมายและ
มอบหมาย ๑ พลเอก



(นายอริวัฒน์ สุนตประติษฐ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

16 ส.ค. 2564



นท./นันท
๑๓๓๓๓๓



๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔
(นายภาณุ ธารฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน.....กรมทรัพยากรน้ำ.....รอบ 9 เดือน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ																	
1. ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำสาธารณะ น้ำหนัก : ร้อยละ 25	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>เสนอคณะกรรมการพิจารณา</td><td>เสนอคณะกรรมการพิจารณา</td><td>เสนอคณะกรรมการพิจารณา</td></tr><tr><td>พิจารณา</td><td>พิจารณา</td><td>พิจารณา</td></tr><tr><td>พิจารณา</td><td>พิจารณา</td><td>พิจารณา</td></tr><tr><td>ระดับกรม</td><td>ระดับกรม</td><td>ระดับกรม</td></tr><tr><td>กระทรวง</td><td>กระทรวง</td><td>กระทรวง</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	เสนอคณะกรรมการพิจารณา	เสนอคณะกรรมการพิจารณา	เสนอคณะกรรมการพิจารณา	พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา	ระดับกรม	ระดับกรม	ระดับกรม	กระทรวง	กระทรวง	กระทรวง	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้เสนอร่างอนุบัญญัติต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง																			
เสนอคณะกรรมการพิจารณา	เสนอคณะกรรมการพิจารณา	เสนอคณะกรรมการพิจารณา																			
พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา																			
พิจารณา	พิจารณา	พิจารณา																			
ระดับกรม	ระดับกรม	ระดับกรม																			
กระทรวง	กระทรวง	กระทรวง																			
หน่วยงานรับผิดชอบ : กนก. สสป.			ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นมาตรฐาน																		
หน่วยงานรายงานผล : กนก.	เงื่อนไข : ทน. กำหนดแผนเสนอร่างกฎกระทรวงไปยัง สทช. เพื่อบรรจุร่างเสนอ กนช. ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อนำเสนอ กนช. ในไตรมาส 3 (เดือนมิถุนายน 2564) หาก กนช. ไม่มีการประชุม หรือไม่สามารถบรรจุร่างได้ในเดือนมิถุนายน 2564 ขอประเมินขั้นตอนที่ 4 เฉพาะได้เสนอร่างกฎกระทรวงไปยัง สทช. แล้วถือว่าดำเนินการสำเร็จคิดเป็น ร้อยละ 100																				

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ																												
2. ความสำเร็จของการจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและรักษาระบบนิเวศ น้ำหนัก : ร้อยละ 20 หน่วยงานรับผิดชอบ : สนผ. สพน. สอน. และ สทก. 1-11 ยกเว้น สทก. 8 หน่วยงานรายงานผล : สนผ. : รายงานในภาพรวม สนผ. สอน. สทก. 1-11	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>182 แห่ง</td><td>แล้วเสร็จ 182 แห่ง</td><td>แล้วเสร็จ 182 แห่ง</td></tr><tr><td>ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)</td><td>เสร็จ 182 แห่ง</td><td>ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย</td></tr></table> ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์ 51,999 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 209,788 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 163.0521 ล้าน ลบ.ม. กิจกรรมขั้นตอนที่กำหนด <table><tr><th>ขั้นตอน</th><th>กิจกรรม</th></tr><tr><td>1</td><td>จัดซื้อจัดจ้าง</td></tr><tr><td>2</td><td>ประสานเตรียมพื้นที่</td></tr><tr><td>3</td><td>ส่งมอบพื้นที่</td></tr><tr><td>4</td><td>งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีปริมาณน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง	ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)	เสร็จ 182 แห่ง	ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ขั้นตอน	กิจกรรม	1	จัดซื้อจัดจ้าง	2	ประสานเตรียมพื้นที่	3	ส่งมอบพื้นที่	4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีปริมาณน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน - ปรับลดเป้าหมายตามเงื่อนไข จำนวน 29 แห่ง เป็นเป้าหมาย <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>153 แห่ง</td><td>แล้วเสร็จ 153 แห่ง</td><td>แล้วเสร็จ 153 แห่ง</td></tr><tr><td>ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)</td><td></td><td>ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย</td></tr></table> - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 46 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 114 แห่ง แบ่งเป็น - เป็นไปตามแผน จำนวน 61 แห่ง - ต่ำกว่าแผน จำนวน 53 แห่ง ผลการดำเนินการ : ดำเนินการตามเป้าหมาย 107 แห่ง ปริมาณน้ำ จำนวน 134.59 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 30,063 ครัวเรือน ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	153 แห่ง	แล้วเสร็จ 153 แห่ง	แล้วเสร็จ 153 แห่ง	ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)		ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค 1) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติงานจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคามีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคาคุณสมบัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและสั่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ 15
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง																													
182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง	แล้วเสร็จ 182 แห่ง																													
ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)	เสร็จ 182 แห่ง	ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย																													
ขั้นตอน	กิจกรรม																														
1	จัดซื้อจัดจ้าง																														
2	ประสานเตรียมพื้นที่																														
3	ส่งมอบพื้นที่																														
4	งานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ถ้าไม่มีปริมาณน้ำหนักที่กิจกรรมลำดับที่ 5)																														
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง																													
153 แห่ง	แล้วเสร็จ 153 แห่ง	แล้วเสร็จ 153 แห่ง																													
ผ่านกิจกรรมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขั้นตอนที่ 4)		ปริมาณน้ำ พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย																													

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
	<table><tr><td>5</td><td>งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ</td></tr><tr><td>6</td><td>งานทดสอบระบบ</td></tr><tr><td>7</td><td>งานประสานสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ</td></tr></table> วิธีการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลเป็นจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินการ/แผนที่ระบุในสัญญา และจำนวนแห่งที่แล้วเสร็จ โดยปรับลดเป้าหมายของจำนวนแห่ง (1) กรณีติดปัญหา อุปสรรค จำเป็นต้องยกเลิกโครงการหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย (2) กรณีเกิดภัยพิบัติ (3) กรณีหยุดงานเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (4) กรณีหยุดงานเนื่องจากแก้ไขแบบแปลนจากปัญหาสภาพพื้นที่ (5) กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ (6) กรณีโครงการที่สัญญาไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ ให้ประเมินผลตามแผนที่ระบุไว้ในสัญญา ณ ก.ย. 64 และถือว่าปริมาณน้ำและครัวเรือนได้รับประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย	5	งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ	6	งานทดสอบระบบ	7	งานประสานสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ		
5	งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ								
6	งานทดสอบระบบ								
7	งานประสานสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ								

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ												
3. ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก น้ำหนัก : ร้อยละ 20 หน่วยงานรับผิดชอบ : สวพ. และ สทก. 1-11 หน่วยงานรายงานผล : สวพ.	<table><tr><th colspan="3">เกณฑ์การประเมิน</th></tr><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80</td><td>ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80 + ไม่มี</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ น้ำท่วม น้ำหลาก เดือนกุมภาพันธ์</td></tr></table>	เกณฑ์การประเมิน			ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80 + ไม่มี			ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ น้ำท่วม น้ำหลาก เดือนกุมภาพันธ์	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน- 30 มิถุนายน 2564) มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งสิ้น 443 ครั้ง โดยแบ่งเป็นพื้นที่ระดับน้ำท่วม 101 ครั้ง ครอบคลุม 330 หมู่บ้าน ที่ระดับน้ำท่วม 116 ครั้ง ครอบคลุม 444 หมู่บ้าน และที่ระดับน้ำท่วม 12 ครั้ง ครอบคลุม 32 หมู่บ้าน ผลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ร้อยละ 100 ประสิทธิภาพของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าร้อยละ 100 . การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ดำเนินการให้ความพร้อมในการใช้งาน 1,465 สถานี คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของจำนวนสถานีทั้งหมด (1,796 สถานี) คำคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID19) ทำให้โครงการซ่อมแซมและติดตั้งสถานีเพิ่มเติมล่าช้ากว่ากำหนด แนวทางแก้ไข ปรับวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยยังคงให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ปีงบประมาณ 2563 จะสุดท้ายการดำเนินงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาปลายเดือน มีนาคม 2564 ข้อเสนอแนะ : -
เกณฑ์การประเมิน															
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง													
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,546 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80	ร้อยละ 100 + สถานี จำนวน 1,796 สถานี พร้อมใช้ งาน คิด เป็นร้อยละ 80 + ไม่มี													
		ผู้เสียชีวิตในพื้นที่ น้ำท่วม น้ำหลาก เดือนกุมภาพันธ์													

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
4. ความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ น้ำหนัก : ร้อยละ 5	เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>76.92</td><td>78.27</td><td>79.62</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	76.92	78.27	79.62	ผลการดำเนินงาน: 1. การตรวจกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ดำเนินการตรวจกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานไปแล้วรวม 29 แห่ง จากเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.1 ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย 62 แห่ง ดำเนินการไปแล้วจำนวน 29 แห่ง ดังนี้ - สทท.1 จำนวน 3 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 19 คน - สทท.2 จำนวน 7 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 25 คน - สทท.3 จำนวน 3 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 15 คน - สทท.4 จำนวน 5 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 10 คน - สทท.6 จำนวน 6 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 25 คน - สทท.8 จำนวน 5 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อบท. เข้าร่วม จำนวน 41 คน 2.2 ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ สทท.6 3. โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - เป้าหมายจำนวน 300 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 150 แห่ง 4. โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็ก	ปัญหาอุปสรรค : ควรมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดในพื้นที่นอกเขตชลประทานตามภารกิจ ทน. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. ข้อ 6.1.1 สัดส่วนของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับจัดการอย่างปลอดภัย 2. ข้อ 6.3.2 สัดส่วนของแหล่งน้ำ (เช่น มหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบ แม่น้ำ ธารน้ำ คลอง หรือสระน้ำ) ที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบที่ดี 3. ข้อ 6.4.1 การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการใช้น้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา 4. ข้อ 6.4.2 ระดับความตึงเครียดด้านน้ำ (สัดส่วนการใช้น้ำที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ทั้งหมด) 5. ข้อ 6.5.1 ระดับการดำเนินงานในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 6. ข้อ 6.6.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำในช่วงเวลาที่ผ่านมา แนวทางแก้ไข : ควรมีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดในพื้นที่นอกเขตชลประทานตามภารกิจ ทน. ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ :
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
76.92	78.27	79.62							

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		และเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการดำเนินงาน 4.1 เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่โครงการ 55 แห่ง (1) โครงการพระปรีดิธรรม ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 7 แห่ง (2) โรงเรียนพระปรีดิธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 15 แห่ง (3) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง จำนวน 33 แห่ง 4.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการนิเทศผลการดำเนินงาน 100% 4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนระบบน้ำดื่ม พิกัดจุดที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบผลการดำเนินงาน 50% 4.4 แยกประเภทระบบผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำดื่ม น้ำดิบประปา, น้ำดิบบาดาล, น้ำดิบผิวดิน ผลการดำเนินงาน 100% 4.5 ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มเพื่อเตรียมการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุด - โรงเรียนพระปรีดิธรรม ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 7 แห่ง ผลการดำเนินงาน 100% - โรงเรียนพระปรีดิธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 15 แห่ง ผลการดำเนินงาน 100% 4.6 ติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มพร้อมตรวจสอบบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) จำนวน 33 แห่ง ผลการดำเนินงาน 100% ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ต้องใช้ผลการประเมินตาม Country Report	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
5.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) น้ำหนัก : ร้อยละ 15 หน่วยงานรับผิดชอบ : ศสท. ศปว. สวพ. หน่วยงานรายงานผล : ศสท.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><th>ขั้นต้น</th><th>มาตรฐาน</th><th>ขั้นสูง</th></tr><tr><td>มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก</td><td>ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน</td><td>มีระบบบัญชีข้อมูลจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูลจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำดำเนินการประสานสำนักวิจัย พัฒนาและศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ เพื่อจัดทำรายชื่อชุดข้อมูล (Dataset) ของกระบวนการ “การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต” ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) โดยมีการปรับปรุงรายการชุดข้อมูลจากเดิมเป็นจำนวน 32 ชุดข้อมูล พร้อมชุดข้อมูลทั้งหมดได้เปิดในบัญชีข้อมูล CKAN ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด พร้อมส่งบัญชีชุดข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0622/2696 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ค่าคะแนนผลการประเมินตนเอง : ค่าเป้าหมายขั้นสูง	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
มีรายชื่อชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจที่เลือก	ชุดข้อมูลมีคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด (14 รายการ) ทุกชุดข้อมูลในกระบวนการทำงาน	มีระบบบัญชีข้อมูลจัดทำข้อมูลเปิด ที่ถูกจัดในหมวดหมู่สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลเปิดในบัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด							

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
	ขั้นตอนการดำเนินงานในปี 2564 • เลือกรายการหลักอย่างน้อย 1 รายการ • จัดทำรายงานข้อมูลข่าวสารที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลักที่เลือก โดยต้องเป็นกระบวนการที่เลือก โดยได้ภารกิจหลักที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในระดับสูง • จัดทำคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ทุกชุดข้อมูล • จัดทำระบบบัญชีข้อมูล (CKAN หรืออื่นๆ) • จัดทำข้อมูลเปิด (หมวดหมู่สาธารณะ) อย่างน้อยร้อยละ 50 ของชุดข้อมูลที่จัดทำ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานคุณลักษณะแบบเปิดที่ สพร. กำหนด		

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ						
5.2 การประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 น้ำหนัก : ร้อยละ 15 หน่วยงานรับผิดชอบ : กพร. /ทุกหน่วยงาน หน่วยงานรายงานผล : กพร.	เกณฑ์การประเมิน <table><tr><td>ขั้นต้น</td><td>มาตรฐาน</td><td>ขั้นสูง</td></tr><tr><td>370</td><td>405.28</td><td>413.39</td></tr></table>	ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง	370	405.28	413.39	ผลการดำเนินงาน : กรมทรัพยากรน้ำได้สมัครรางวัลเลิศรัฐสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นได้คะแนนรวม 402.22 (ระบบราชการ 3.22) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต้น โดยกรมทรัพยากรน้ำประเมินตนเอง (ผ่านระบบออนไลน์) ในระบบแล้วภายในกำหนด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอผลการประเมิน คำคะแนนผลการประเมินตนเอง : ผ่านเป้าหมายขั้นต้น	ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : - ข้อเสนอแนะ : -
ขั้นต้น	มาตรฐาน	ขั้นสูง							
370	405.28	413.39							